



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DATA: 29/04/2020

OBRA: REFORMA UBS JARDIM LIBERDADEDE SÃO SIMAO
ENDEREÇO: AVENIDA LIBERDADE, QUADRA 02 LOTE 01- JARDIM LIBERDADE
ÁREA CONSTRUIDA: 237,68 M2
RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL ISABELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA- CREA-221319/D-MG
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2019 - DESONERADA; AGETOP - ABRIL 2019 - DESONERADA;

BDI (%) **22,12%**

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		VALOR DOS	PESO
		SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SERV. (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.747,02	4,48%
2	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 33.400,29	13,93%
3	VERGAS E CONTRA-VERGAS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.961,45	2,90%
4	TELHADO	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 20.456,20	8,53%
5	ALVENARIA	50,00%	100,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 10.797,30	4,50%
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	50,00%	80,00%	20,00%	100,00%	R\$ 2.300,28	0,96%
6	REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 34.037,44	14,20%
7	ESQUADRIAS	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	30,00%	70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 23.398,15	9,76%
8	ESPELHOS/ BARRAS APOIO	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2.273,20	0,95%
9	FORRO	30,00%	30,00%	40,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.488,51	3,54%
10	PINTURA	0,00%	0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 22.665,36	9,46%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	30,00%	30,00%	45,00%	75,00%	15,00%	90,00%	10,00%	100,00%	R\$ 15.259,37	6,37%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	30,00%	30,00%	20,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 2.997,59	1,25%
13	REDE PLUVIAL	0,00%	0,00%					100,00%	100,00%	R\$ 7.639,93	3,19%
14	LOUÇAS E METAIS	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 14.616,44	6,10%
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.360,84	1,82%
16	ADMINISTRAÇÃO	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R\$ 19.296,56	8,05%
	SUB-TOTAL ACUMULADO (COM BDI)	R\$	65.155,44	R\$	44.975,55	R\$	61.549,15	R\$	57.218,48	R\$ 239.695,93	100,00%

ENG. CIVIL ISABELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA-
CREA-221319/D-MG